

Акт комиссионного осмотра № 13

Город Волгодонск

«09» сентября 2019г.

Настоящий Акт составлен по результатам визуального осмотра стены ряд А-Д ось 57 с отм. 0.000 до +23.700 производственного корпуса № 4 Волгодонского филиала АО «АЭМ технологии» «Атоммаш»

на объекте: «Строительно-монтажные работы по системам инженерно-технического обеспечения в рамках технического перевооружения арендованных площадей части производственного корпуса № 4 Волгодонского Филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» для размещения АО «НоваВинд» сборочного производства компонентов ВЭУ в рамках реализации проекта «Строительство ВЭС 660 МВт и завода ВЭУ»

расположенного по адресу: Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 10

Члены комиссии:

Главный специалист ОКС АО «НоваВинд» – Щеголев Е.Ю.

Начальник управления эксплуатации АО «НоваВинд» – Полубедов А.П.

Руководитель группы ООО «Смарт-И» – Кузнецов А.Е.

ГИП АО «Мособлгидропроект» – Сермавбрин Н.В.

Инженер строительного контроля ООО «ИК-2К» – Цвигун А.П.

I. Описание состояние основных дефектных мест

1. Ряд А-Д ось 57 на технологических трубопроводах нарушена теплоизоляция.
2. По всей поверхности стены происходит отслаивание штукатурного и покрасочного слоя. Между плитами имеются разрушения заделки стыков как горизонтальных так и вертикальных.

II. Заключение

По результатам комиссионного осмотра принято решение

1. Демонтировать существующие технологические трубопроводы с последующей обшивкой стены профлистом по металлическому каркасу.

2. Выполнить демонтаж теплоизоляции технологического трубопровода (отопление) с последующей окраской и устройством теплоизоляции.

Укрупненная ведомость объемов работ представлена в таблице 1.

Табл. 1. Укрупненная ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Демонтаж трубопровода Ø 320	п.м.	2
	Демонтаж металлоконструкций	т.	0,2
2	Демонтаж трубопровода Ø 45	п.м.	156
3	Демонтаж трубопровода Ø 200	п.м.	31
4	Демонтаж трубопровода Ø 150	п.м.	184
6	Демонтаж трубопровода Ø 100	п.м.	25
7	Демонтаж трубопровода Ø 76	п.м.	30
8	Обшивка стены профлистом	м ²	1848,6
9	Демонтаж теплоизоляции технологического трубопровода Ø 150 (отопление)	п.м.	240
10	Очистка и окраска технологического трубопровода Ø 150 (отопление)	п.м.	240

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
11	Монтаж теплоизоляции толщиной 50 мм технологического трубопровода Ø 150 (отопление)	п.м.	240
12	Обшивка технологического трубопровода Ø 150 оцинкованной сталью (отопление)	п.м.	240
13	Демонтаж вентилей Ø 50	шт.	3
14	Демонтаж задвижки Ø 150	шт.	1

Члены комиссии:

Главный специалист ОКС АО «НоваВинд» _____ Щеголев Е.Ю.

Начальник управления эксплуатации АО «НоваВинд» _____ Полубедов А.П.

Руководитель группы ООО «Смарт-И» _____ Кузнецов А.Е.

ГИП АО «Мособлгидропроект» _____ Сермавбрин Н.В.

Инженер строительного контроля ООО «ИК-2К» _____ Цвигун А.П.

10.09.2019

10.09.2019