

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
График
выполнение работ

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Полугодие 1, 2019					Полугодие 2, 2019					Полугодие 1, 2020					Полугодие 2, 2020														
						Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф			
0		ПАН-прекурсор	718 дней	Пн 14.01.19	Чт 31.12.20																														
1		Начало	0 дней	Пн 14.01.19	Пн 14.01.19																														
2		ФАЗА ПЛАНИРОВАНИЯ	401 дней	Пн 14.01.19	Вт 18.02.20																														
3		Исходные данные для разработки РД	147 дней	Пн 18.02.19	Пн 15.07.19																														
71		Исходные данные выданы в полном объеме	0 дней	Пн 15.07.19	Пн 15.07.19																														
72		Разработка рабочей документации, в том числе по следующим разделам:	401 дней	Пн 14.01.19	Вт 18.02.20																														
524		ФАЗА РЕАЛИЗАЦИИ	534 дней	Пн 14.01.19	Вт 30.06.20																														
525		Строительно-монтажные работы	444 дней	Пн 14.01.19	Ср 01.04.20																														
526		Склад мономеров Unit 100	344 дней	Ср 24.04.19	Ср 01.04.20																														
527		Насосная Unit 100	313 дней	Ср 24.04.19	Вс 01.03.20																														
528		Строительно-монтажные работы Unit 100	313 дней	Ср 24.04.19	Вс 01.03.20																														
529		Поставка оборудования и материалов	240 дней	Вс 19.05.19	Пн 13.01.20																														
552		Общестроительные работы	161 дней	Ср 24.04.19	Вт 01.10.19																														
564		Подписан акт допуска для монтажа оборудования ТХ	0 дней	Вт 01.10.19	Вт 01.10.19																														
565		Устройство инженерных сетей	177 дней	Сб 07.09.19	Вс 01.03.20																														
611		Монтаж ТХ	152 дней	Ср 02.10.19	Вс 01.03.20																														
618		Подписан акт чистового доступа по Насосной Unit 100	0 дней	Вс 01.03.20	Вс 01.03.20																														
619		Резервуарный парк Unit 100	344 дней	Ср 24.04.19	Ср 01.04.20																														
620		Строительно-монтажные работы	344 дней	Ср 24.04.19	Ср 01.04.20																														
621		Поставка оборудования и материалов	240 дней	Вс 19.05.19	Пн 13.01.20																														
644		Общестроительные работы	344 дней	Ср 24.04.19	Ср 01.04.20																														
651		Подписан акт допуска для монтажа оборудования ТХ	0 дней	Пн 10.02.20	Пн 10.02.20																														
652		Устройство инженерных сетей	239 дней	Ср 07.08.19	Ср 01.04.20																														
675		Монтаж ТХ	51 дней	Вт 11.02.20	Ср 01.04.20																														
679		Подписан акт чистового доступа по Резервуарному парку Unit 100	0 дней	Ср 01.04.20	Ср 01.04.20																														
680		Площадка для слива мономеров из автоцистерн и танк-контейнеров	319 дней	Вс 19.05.19	Ср 01.04.20																														
681		Строительно-монтажные работы	319 дней	Вс 19.05.19	Ср 01.04.20																														
682		Поставка оборудования и материалов	270 дней	Вс 19.05.19	Ср 12.02.20																														
702		Общестроительные работы	218 дней	Пн 08.07.19	Пн 10.02.20																														
708		Подписан акт допуска для монтажа оборудования ТХ	0 дней	Пн 10.02.20	Пн 10.02.20																														
709		Устройство инженерных сетей	209 дней	Пт 06.09.19	Ср 01.04.20																														
731		Монтаж ТХ	51 дней	Вт 11.02.20	Ср 01.04.20																														
735		Подписан акт чистового доступа Площадку слива мономеров Unit 100	0 дней	Ср 01.04.20	Ср 01.04.20																														
736		Корпус полимеризации (Unit 200); Склад полимера (Unit 300)	444 дней	Пн 14.01.19	Ср 01.04.20																														
737		Строительно-монтажные работы	444 дней	Пн 14.01.19	Ср 01.04.20																														
738		Поставка оборудования и материалов	210 дней	Вс 14.07.19	Сб 08.02.20																														
776		Поставка оборудования и материалов	320 дней	Пн 14.01.19	Пт 29.11.19																														
777		Поставка сушильного аппарата	320 дней	Пн 14.01.19	Пт 29.11.19																														
778		Поставка колонны демомеризации	320 дней	Пн 14.01.19	Пт 29.11.19																														
779		Поставка реактора полимеризации	320 дней	Пн 14.01.19	Пт 29.11.19																														
780		Поставка МСС	320 дней	Пн 14.01.19	Пт 29.11.19																														
781		Оборудование и материалы поставлены в полном объеме	0 дней	Пт 29.11.19	Пт 29.11.19																														
782		Общестроительные работы	109 дней	Вс 14.07.19	Ср 30.10.19																														
796		Подписан акт допуска для монтажа оборудования ТХ	0 дней	Ср 30.10.19	Ср 30.10.19																														
797		Устройство инженерных сетей	154 дней	Чт 31.10.19	Ср 01.04.20																														

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
График
выполнение работ

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

График

выполнение работ

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Полугодие 1, 2019					Полугодие 2, 2019					Полугодие 1, 2020					Полугодие 2, 2020					Полугоди							
						Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И		А	С	О	Н	Д	Я	Ф
1216		Строительно-монтажные работы	444 дней	Пн 14.01.19	Ср 01.04.20																												
1217		Поставка оборудования и материалов	215 дней	Пн 12.08.19	Пт 13.03.20																												
1248		Поставка оборудования и материалов	350 дней	Пн 14.01.19	Вс 29.12.19																												
1249		Поставка линии С	350 дней	Пн 14.01.19	Вс 29.12.19																												
1250		Поставка МСС	350 дней	Пн 14.01.19	Вс 29.12.19																												
1251		Оборудование и материалы поставлены в полном объеме	0 дней	Вс 29.12.19	Вс 29.12.19																												
1252		Общестроительные работы	141 дней	Сб 13.07.19	Сб 30.11.19																												
1260		Подписан акт допуска для монтажа оборудования ТХ	0 дней	Сб 30.11.19	Сб 30.11.19																												
1261		Инженерные сети	234 дней	Пн 12.08.19	Ср 01.04.20																												
1302		Монтаж ТХ	123 дней	Вс 01.12.19	Ср 01.04.20																												
1309		Монтаж линии А,В, С	90 дней	Вс 01.12.19	Пт 28.02.20																												
1310		Прокладка кабеля	17 дней	Сб 29.02.20	Пн 16.03.20																												
1311		Расключение кабеля	16 дней	Вт 17.03.20	Ср 01.04.20																												
1312		Подписан акт чистового доступа Unit 700	0 дней	Ср 01.04.20	Ср 01.04.20																												
1313		Комплексные пусканаладочные работы	121 дней	Пн 02.03.20	Вт 30.06.20																												
1324		ФАЗА ЗАВЕРШЕНИЯ	184 дней	Ср 01.07.20	Чт 31.12.20																												
1325		Получение ЗОС	90 дней	Ср 01.07.20	Пн 28.09.20																												
1326		Разрешение на ввод в эксплуатацию	60 дней	Вт 29.09.20	Пт 27.11.20																												
1327		Получение выписок о собственности	30 дней	Сб 28.11.20	Вс 27.12.20																												
1328		Подписание договора аренды	4 дней	Пн 28.12.20	Чт 31.12.20																												
1329		УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ	1 день	Пн 14.01.19	Пн 14.01.19																												
1330		Окончание	0 дней	Чт 31.12.20	Чт 31.12.20																												