

АО ЧМЗ

Цех № 11

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТНАЯ № 11/03


 Д. В. МАТВЕЕВ
 2019 г.

Срок окончания ремонта

плановый
фактический
 На ремонт насоса ДМ 50/565
 (вид ремонта)
 Инвентарный № 100110

 Ремонт насоса ДМ 50/565 в корпусе 211
 (наименование оборудования)

Ремонтосложность

Срок начала ремонта


плановый
фактический

Работы в помещении при 36 часовой рабочей неделе, на отметке 0,000, в зоне производства работ действующее оборудование. Стесненные условия труда.

№ п/п	Наименование дефектов	Необходимые мероприятия по устранению дефектов	Детали, подлежащие замене				Необходимые материалы для ремонта			
			Наименование	К-во	№ черт.	Наличие деталей к началу ремонта	Наименование материала	К-во	Приобретение материала	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Течь кислоты через уплотнения	Демонтаж существующего мембранного насоса на отметке 0,000 Установка мембранного насоса на место на отметке 0,000	Насос ДМ 50/565 весом 87 кг.	1 шт	-	-	-	-	Силами подрядчика	
							Насос PD20S-FSS-STT-B весом 65 кг	1 шт	Из материала подрядчика, силами подрядчика	
		Устройство плитки кислотоупорной	-	0,5 м ²	-	-	-Плитка кислотоупорная керамическая 35 мм -Силикатная замазка 8 мм	0,5 м ² 0,005 м ³	Из материала подрядчика, силами подрядчика	

	Переобвязка трубопроводов из РВД ф63	-	1,3 м.п.	-	-	-Шланг S-T 50/09/1/V/B-500 1908023.2 -Тройник 90 ПВДФ ф63 -Угольник ПВДФ ф63	2 шт 1 шт 2 шт	Из материала подрядчика, силами подрядчика
	Пробивка отверстий 200х200 в наружной стене L=500 мм	-	3 шт	-	-			силами подрядчика
	Врезка трубопровода ду 50 в существующий трубопровод ду 65	-	3 шт	-	-	-Труба ф4 55х1000 св. фланец -Фланец ду65 Ру16 12Х18Н9Т	3 шт 3 шт	Из материала подрядчика, силами подрядчика
	Заделка мест прохода в стене	-	3 шт	-	-	ЦПС	0,1 м3	силами подрядчика

Начальник цеха



Е.Т. Антоу

Механик цеха



С.Н. Горбунов