

**Акционерное общество
«Производственное объединение
«Электрохимический завод»
(АО «ПО ЭХЗ»)**

А К Т

23.12.2022 № 13-20/3775-Акт


г. Зеленогорск
внеочередного технического осмотра
здание 3 ХЦ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по техническому обеспечению
и качеству - главный инженер

Председатель комиссии:

А.Д. Благовещенский



Основание: приказ от 30.08.2022 № 13/556-П «О создании комиссии»

Заместитель
председателя

комиссии

Члены комиссии

Главный инженер ОКС

Начальник ХЦ

Ведущий инженер ГНзЭЗиС ОКС

Специалист по ОХД ХЦ

Инженер по ОЭиРЗиС ОКС

Сычёв Р.В.

Гончаренко Д.А.

Масленников Д.А.

Кишек И.Ю.

Козуб В.И.

20.12.2022 провела внеочередной технический осмотр монолитного перекрытия здания 3 в осях 11-15 по ряду А-В на отм. $\pm 0,00$ м.

В ходе осмотра установлено:

1. После разборки стяжки из ц/п раствора в осях 12-13 по ряду А, имеется разрушение верхнего слоя несущей ж/б плиты перекрытия:

- бетон имеет рыхлую, влажную структуру;
- признаки прогрессирующего коррозионного разрушения верхнего (видимого) ряда арматурного каркаса плиты перекрытия.

2. Нижняя часть плиты перекрытия на отм. $\pm 0,00$ м в осях 11-15 по ряду А-В имеет отслоение защитного слоя бетона и следы коррозии арматуры.

3. На участке в осях 13-14 по ряду А присутствуют следы солевых отложений и локальные места вспучивания ц/п стяжки под мозаичной плиткой.

Комиссия решила:

1. В соответствии с ГОСТ 31937-2011 (п.3.10-п.3.13), выявленные повреждения характеризуют категорию технического состояния монолитных плит перекрытия как ограниченно - работоспособное.

2. Необходимо выполнить усиление участков монолитных плит перекрытия согласно заключению по обследованию конструкций плит перекрытия в здании 3 от 28.07.2021 № 07/21-ОР.

3. ХЦ – огородить опасные участки монолитного перекрытия в осях 11-12, ряд А-Б на отм. $\pm 0,00$ м - сигнальным ограждением, вывесить знаки безопасности: Р03-«Проход запрещен», W09-«Внимание. Опасность» с пояснительной табличкой «ОПАСНАЯ ЗОНА». Огородить опасные участки монолитного перекрытия в осях 11-15, ряды А1-Б4 на отм. -3,50 м - сигнальным ограждением, вывесить знаки безопасности: Р03-«Проход запрещен», W09-«Внимание. Опасность» с пояснительной табличкой «ОПАСНАЯ ЗОНА». Срок – 23.12.2022г.

4. ОРТД – выполнить рабочую и сметную документацию на временное усиление монолитного перекрытия при помощи «Системы стоек объемных, опорных, опалубки разборно-переставной для возведения бетонных и железобетонных конструкций». Срок – 29.12.2022г.

5. ОКС – заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по усилению участков монолитного перекрытия в осях 11-15 по ряду А-В, на отметке $\pm 0,00$ м в соответствии с рабочей документацией выполненной ОРТД. Срок – в течение 2-х месяцев после выполнения пункта 4, данного Акта.

Заместитель
председателя комиссии

Р.В. Сычёв

Члены комиссии

Д.А. Гончаренко

Д.А. Масленников

И.Ю. Кишек

В.И. Козуб

Козуб Василий Иванович

8 (39169) 9-47-55