

ГР энергооборудования ОАО ЧМЗ

Ведомость дефектная №05/05

Срок окончания ремонта 2019 г.
фактический

На ГР наружной теплоизоляции и горловины печи Ш-1

Гл. энергетик
М.Е. Салтыков

№ пп	Наименование дефектов	Необходимые мероприятия по устранению дефектов	Детали, подлежащие замене				Необходимые материалы к моменту ремонта		
			Наименование	кол-во	№ чертежа	Наличие к моменту ремонта	Наименование материала	Кол-во	Обеспеченность материалами ремонта
1.	Нарушение теплоизоляции печи	Демонтаж старой футеровки с последующим восстановлением теплоизоляции и футеровки печи	Демонтированные футеровку, опорное кольцо и нагреватели рассортировать и вывезти в места временного хранения				1. Фасон полозья НТ-002 ШБ 2. Кирпич декальный № 107 ШЛ-1,3 3. Фасон полозья НТ-022 ШБ 4. Кирпич декальный НТ-105 ШБ 5. Кирпич 5-554 ШБ 6. Кирпич ШЛ-0,4 №5 7. Кирпич ШЛ-1,3 №5 8. Кирпич ШЛ-1,3 №44 9. Шамотный порошок ПШБ-0,95 10. Лина огнеупорная молотая 11. Абест хризотилловый А-6К-3 12. Цемент М400 3. Опорное кольцо 10 шт. (изготовлено из лист Ст3 20мм-150кг) 1. Нагреватели 90 шт. (10 комплектов)	0,68 т 4,70 т 2,80 т 4,00 т 3,90 т 2,00 т 0,75 т 1,30 т 0,45 т 0,45 т 0,75 т 0,75 т 1,20 т	Материал исполнителя
2.	Выход из строя опорного кольца	Демонтаж опорного кольца, изготовление и установка нового опорного кольца, заливка горловины печи			5-1378.01.000				Материал исполнителя
3.	Выход из строя нагревателей	Демонтаж старых и установка новых нагревателей			И21490.11.00.001			90 шт.	Материал исполнителя
4.	Электроизмерительные работы	Предоставление Акта о выполненных работах с копиями сертификатов на использованные материалы и протокола измерений.					1. Сопротивления изоляции 3-х проводной линии 2. Проверка наличия цепи между заземлителями и установкой	10 линий 20 изм.	

Дефектная ведомость составлена в объеме соответствующем ремонту печей в количестве 10 шт.
Объем необходимых материалов может быть скорректирован после остановки и разборки печи.
Условия труда стесненные, 36 часовая рабочая неделя.

И.о.начальника цеха

И.Г. Копарулин

Энергетик цеха

А.А. Антонов

Утверждаю