

УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик-начальник управления

С.Ю. Трусов

" " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ГДЛ

О.И. Кривчер

" " 2020 г.

ПЛАН
ремонта тепловых сетей и теплоустановок ГДЛ на 2021 год

№ п/п	Наименование оборудования	Тип и количество	Периодичность ремонта, мес	Дата последнего ремонта				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Трудоемкость, чел/час	
				КР	ТР	ТО	ТО													ТР	КР
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Тепловые сети																					
1	Теплосеть от об.532 до зд.2501	наружная, d108x4, L=120м	192-12-0	08.2009	07.2019									Т						28,8	
1.1	Задвижка клиновая Ду100 - 4шт.		96-12-0	08.2017	07.2019									Т						12	
1.2	Задвижка клиновая Ду40 - 4шт.		96-12-0	08.2017	07.2019									Т						8	
1.3	Вентиль запорный фланцевый Ду25 - 4шт.		96-12-0	08.2017	07.2019									Т						0,96	
2	Теплосеть от об.521/1 до зд.2507	наружная, d76x3,5, L=60м	192-12-0	08.2009	07.2019									Т						10,2	
2.1	Задвижка клиновая Ду80 - 4шт.		96-12-0	08.2017	07.2019									Т						9	
2.2	Вентиль запорный фланцевый Ду25 - 2шт.		96-12-0	08.2017	07.2019									Т						0,48	
2.3	Клапан запорный муфтовый Ду15 - 2шт.		96-12-0	08.2017	07.2019									Т						0,48	
3	Теплосеть от ТК-57 до зд.2510	наружная, d159x4,5, L=165м	192-12-0	08.2009	06.2019								Т							39,6	
3.1	Задвижка клиновая Ду150 - 6шт.		96-12-0	08.2017	06.2019								Т							24	
3.2	Вентиль запорный фланцевый Ду50 - 2шт.		96-12-0	08.2017	06.2019								Т							1	
3.3	Вентиль запорный фланцевый Ду20 - 2шт.		96-12-0	08.2017	06.2019								Т							0,48	
4	Теплосеть от УТ-2 до зд.2517	наружная, d32x3,0, L=22м	192-12-0	08.2009	06.2019								Т							2,42	
4.1	Вентиль запорный фланцевый Ду32 - 4шт.		96-12-0	08.2017	06.2019								Т							2	
4.2	Клапан запорный муфтовый Ду25-2шт.		96-12-0	08.2017	06.2019								Т							0,48	
4.3	Клапан запорный муфтовый Ду15-4шт.		96-12-0	08.2017	06.2019								Т							0,96	
5	Трубопровод теплоснабжения вентустановок зд.2510	внутренний, d89x3,0; L=80м	192-12-0	08.2009	07.2019									Т						11,2	
5.1	Клапан запорный муфтовый Ду15-4шт.		96-12-0	08.2017	07.2019								Т							0,96	
5.2	Клапан запорный муфтовый Ду25-2шт.		96-12-0	08.2017	07.2019								Т							0,48	
5.3	Клапан запорный муфтовый Ду32-2шт.		96-12-0	08.2017	07.2019								Т							0,5	
5.4	Клапан запорный муфтовый Ду40-2шт.		96-12-0	08.2017	07.2019								Т							0,5	
5.6	Клапан регулирующий с ЭМИМ Ду15-4шт.		96-12-0	08.2017	07.2019								Т							16	

[illegible]

9.19	Труба водогазопроводная	d15 - 100м.п.	192-12-0	07.2009	07.2019									5
9.20	Труба водогазопроводная	d20 - 60м.п.	192-12-0	07.2009	07.2019									3
9.21	Клапан запорный муфтовый	Ду15 - 30шт.	96-12-0	07.2017	07.2019									7,2
9.22	Клапан запорный муфтовый	Ду20 - 10шт.	96-12-0	07.2017	07.2019									2,4
9.23	Система ГВС зд.2501													
9.24	Труба водогазопроводная	d15 - 50м.п.	192-12-0	07.2009	07.2019									2,5
9.25	Труба водогазопроводная	d20 - 20м.п.	192-12-0	07.2009	07.2019									1
9.26	Клапан запорный муфтовый	Ду15 - 20шт.	96-12-0	07.2009	07.2019									4,8
9.27	Клапан запорный муфтовый	Ду20 - 8шт.	96-12-0	07.2009	07.2019									1,92
10	Здание 2507													
10.1	Узел управления зд.2507													
10.2	Клапан запорный фланцевый	Ду100 - 2шт.	96-12-0	05.2017	05.2019									6
10.3	Клапан запорный фланцевый	Ду80 - 2шт.	96-12-0	05.2017	05.2019									6
10.4	Клапан запорный муфтовый	Ду15 - 6шт.	96-12-0	05.2017	05.2019									1,44
10.5	Клапан запорный муфтовый	Ду25 - 8шт.	96-12-0	05.2017	05.2019									1,92
10.6	Система отопления зд.2507				05.2019									
10.7	Труба водогазопроводная	d20 - 60м.п.	192-12-0	05.2009	05.2019									3
10.8	Труба водогазопроводная	d15 - 30м.п.	192-12-0	05.2009	05.2019									1,5
10.9	Клапан запорный муфтовый	d15 - 50шт.	96-12-0	05.2017	05.2019									12
10.10	Клапан запорный муфтовый	d25 - 20шт.	96-12-0	05.2017	05.2019									4,8
10.11	Регистр из гладких труб	РО-3-89-1680 - 12шт.	192-12-0	05.2009	05.2019									5
11	Здание 2507/2				05.2019									
11.1	Система отопления зд.2507/2				05.2019									
11.2	Регистр из гладких труб	РО-3-114-3110 - 6шт.	192-12-0	05.2015	05.2019									6
11.3	Радиатор чугунный МС-140-108	5-х секц. - 6шт.	0-12-0	05.2015	05.2019									15
11.4	Радиатор чугунный МС-140-108	10-х секц. - 3шт.	0-12-0	05.2015	05.2019									15
11.5	Кран запорный муфтовый	d15 - 27шт.	96-12-0	05.2015	05.2019									6,48
11.6	Клапан запорный муфтовый	d25 - 10шт.	96-12-0	05.2015	05.2019									2,4
12	Здание 2517													
12.1	Узел управления зд.2517				05.2019									
12.2	Клапан запорный фланцевый	Ду32 - 2шт.	96-12-0	05.2017	05.2019									0,5
12.3	Клапан запорный муфтовый	Ду15 - 6шт.	96-12-0	05.2017	05.2019									1,44
12.4	Клапан запорный муфтовый	Ду25 - 8шт.	96-12-0	05.2017	05.2019									1,92
12.5	Труба водогазопроводная	d32 - 10м.п.	192-12-0	05.2009	05.2019									0,7
12.6	Система отопления зд.2517				05.2019									
12.7	Радиатор чугунный МС-140-108	14-х секц. - 3шт.	0-12-0	05.2009	05.2019									16
12.8	Радиатор чугунный МС-140-108	15-х секц. - 1шт.	0-12-0	05.2009	05.2019									36
12.9	Радиатор чугунный МС-140-108	16-х секц. - 2шт.	0-12-0	05.2009	05.2019									10
12.10	Радиатор чугунный МС-140-108	20-х секц. - 6шт.	0-12-0	05.2009	05.2019									10
12.11	Труба водогазопроводная	d32 - 30м.п.	192-12-0	05.2009	05.2019									2,1
12.12	Труба водогазопроводная	d20 - 20м.п.	192-12-0	05.2009	05.2019									1
12.13	Труба водогазопроводная	d15 - 50м.п.	192-12-0	05.2009	05.2019									1
12.14	Клапан запорный муфтовый	Ду15-50шт.	96-12-0	05.2017	05.2019									12
12.15	Клапан запорный муфтовый	Ду20-5шт.	96-12-0	05.2017	05.2019									1,2

13	Вентустановки									
13.1	Приточная вентустановка П-1		96-18-0	08.2017	08.2019					
13.2	Приточная вентустановка П-22		96-18-0	08.2012	08.2019					1,5
13.3	Приточная вентустановка П-24		96-18-0	08.2012	08.2019					13,9
13.4	Приточная вентустановка П-01		96-18-0	08.2017	08.2018					11,26
13.5	Приточная вентустановка П-02		96-18-0	08.2017	08.2019					1,5
13.6	Приточная вентустановка П-03		96-18-0	08.2017	08.2019					2,06
13.7	Приточная вентустановка П-04		96-18-0	08.2017	08.2019					2,06
	ИТОГО									668,82
	ВСЕГО									25,16
										693,98

Инженер-механик ГДЛ

Израйлев А.В.


