

6. Схемы электрические полные и монтажные электроприводов арматуры

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измере- ния	Коли- чество работ по смете	Остаток работ на июль 2018 год	ЗАО ИНЭСС	ООО АК ЭСКМ
п.п.	поз. по сме- те					коли- чество		
1	2	3	4	5	7	15		
		Монтажные работы и материалы						
6	6	Монтаж прибора ППКП	м10-08-001-1	1 шт.	5	5	5	0
7	7	Монтаж блока контактных зажимов БКЗ-П-ЭП	м11-04-008-1	шт.	7	7	4	3
8	8	Монтаж блока контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП	м11-04-008-2	шт.	2	2	0	2
9	9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	103-0054	м	13,905	13,905	13,905	0
10	10	Трубы стальные по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50	м08-02-407-3	100 м	0,135	0,135	0,135	0

Представитель АО "НИКИМТ-Атомстрой"

Представитель ЗАО "ИНЭСС"

Представитель ООО АК "ЭСКМ"

Василецко ТЮ

О.Н. Сергеев

Сергеев О.Н.