

10. ЖСКК в части питающих элементов

Номер		Конструктивные элементы и выдыработ	Номер единичной расценки	Единица измере- ния	Цена за единицу, руб	Коли- чество работ по смете	Остаток работ на июль 2018 г.	ЗАО ИНЭСС	ООО АК ЭСКМ
п.п.	поз. по смете						коли- чество		
1	2	3	4	5	6	7	15		
1	1	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0мм2	1509-6082 д. 87	1000M	5 978,19	0,0816	0,0816	0,0816	0
2	2	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,0мм2	1509-6082 д. 87	1000M	5 978,16	0,4437	0,00	0	0
3	3	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0мм2	1509-6082 д. 87	1000M	10 546,76	0,204	0	0	0
4	4	Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами: Кабель, масса 1 м, кг. до 0,5	м08-02-146-1	100 м	1 692,54	2,15	0,25	0,25	0
5	5	Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам: Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг. до 1	м08-02-147-10	100 м	639,06	5	0,55	0,55	0
6	6	Муфта концевая термоусаживаемая для контрольного кабеля на напряжение до 1 кВ 4ПКВКтЭнг 1-НФ-1	2405-1501	КОМПЛ	89,17	6	0	0	0
7	7	Муфта концевая термоусаживаемая для контрольного кабеля на напряжение до 1 кВ 4ПКВКтЭнг 1-НФ-1	2405-1501	КОМПЛ	89,17	3	3	0	3
8	8	Муфта концевая термоусаживаемая для контрольного кабеля на напряжение до 1 кВ 10ПКВКтЭнг 1-НФ-1	2405-1501	КОМПЛ	89,17	1	0	0	0
9	9	Монтаж муфт концевых термоусаживаемых, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 14	м08-02-161-1	шт.	9,96	10	3	0	3

Представитель АО "НИКИМТ-Атомстрой"

Представитель ЗАО "ИНЭСС"

Представитель ООО АК "ЭСКМ"