

# **ВЫПИСКА ИЗ ГОДОВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА** ремонта сантехнического оборудования СВВС, ПТ и ЭЭ РЗ ФГУП "ГХК" на 6 мес 2019г.

№ п/п	Наименование оборудования	Тип	Инвентарный №	Цеховой №	Место установки	дата ввода в эксплуат. или послед. кап. ремонта	Кол- во, ед	Период. рем., в месяцах			Дата предыдущ. ремонта		ВИД РЕМОНТА						трудоемк. по норме ч/час			трудоемк. ч/час за 6 мес.			примечан.	
								К	Т	ТО	К	Т	01	02	03	04	05	06	ТО1	Т	К	ТО	Т	К		
Объекты СВВС, и ПТ и ЭЭ																										
Объект 7А																										
	Смеситель настенный раковина - 2 шт.					отм.+16,0	01.16	2	96	12		01.16	01.18	T							0,32	1,28	0,00	0,32	0,00	
	Вентиль - 3 шт.	Ду15 Ру16				отм.+16,0	01.16	3	96	12		01.16	01.18	T							0,20	1,00	0,00	0,20	0,00	
	Бачок "Компакт" унитаза					отм.+16,0	01.16	1	96	12		01.16	01.18	T							0,67	1,00	0,00	0,67	0,00	
	Смеситель настенный раковина - 2 шт.					отм.+16,0	01.16	2	96	12		01.16	01.18	T							0,32	1,28	0,00	0,32	0,00	
	Бачок смывной настенный					отм.+13,0	01.16	1	96	12		01.16	01.18	T							0,67	1,00	0,00	0,67	0,00	
	Смеситель настенный раковина					отм.+13,0	01.16	1	96	12		01.16	01.18	T							0,32	1,28	0,00	0,32	0,00	
	Вентиль - 2 шт.	Ду15 Ру16				отм.+13,0	01.16	2	96	12		01.16	01.18	T							0,20	1,00	0,00	0,20	0,00	
	Смеситель настенный раковина - 3 шт.					отм.+10,0	01.16	3	96	12		01.16	01.18	T							0,32	1,28	0,00	0,32	0,00	
	Вентиль - 3 шт.	Ду15 Ру16				отм.+10,0	01.16	3	96	12		01.16	01.18	T							0,20	1,00	0,00	0,20	0,00	
	Вентиль - 2 шт.	Ду20 Ру16				отм.+10,0	01.16	2	96	12		01.16	01.18	T							0,20	1,15	0,00	0,20	0,00	
	Вентиль	Ду15 Ру16				отм.+8,0	01.16	1	96	12		01.16	01.18	T							0,20	1,00	0,00	0,20	0,00	
	Бачок смывной настенный					отм.+8,0	01.16	1	96	12		01.16	01.18	T							0,67	1,00	0,00	0,67	0,00	
	Смеситель настенный душ - 2 шт.					отм.+8,0	01.16	2	96	12		01.16	01.18	T							0,32	1,28	0,00	0,32	0,00	
	Кран шаровый	Ду20 Ру16				об.7А/8 (туалет)	01.16	1	96	12		01.16	01.18	T							0,50	2,52	0,00	0,50	0,00	
	Смеситель настенный раковина					об.7А/8	01.16	1	96	12		01.16	01.18	T							0,32	1,28	0,00	0,32	0,00	
	Смеситель с нижн камерой раков					об.7А/8	01.16	1	96	12		01.16	01.18	T							0,41	1,89	0,00	0,41	0,00	
	Кран шаровый - 2 шт.	Ду15 Ру16				об.7А/8	01.16	2	96	12		01.16	01.18	T							0,40	1,90	0,00	0,40	0,00	
	Трубопроводы ГВС L=135 м	Ø 15-25 мм				об.7А/8	01.16	1,35	192	12		01.16	01.18	T							4,09	17,28	0,00	4,09	0,00	
	Трубопроводы ГВС L=200 м	Ø 50 мм				7А	01.16	2	192	12		01.16	01.18	T							4,40	20,74	0,00	4,40	0,00	
	Трубопроводы ХПВ L=135 м	Ø 15-25 мм				7А	01.16	1,35	192	12		01.16	01.18	T							2,85	12,10	0,00	2,85	0,00	
	Трубопроводы ХПВ L=60 м	Ø 50 мм				7А	01.16	0,6	192	12		01.16	01.18	T							3,67	15,55	0,00	3,67	0,00	
	Трубопроводы ХФК L=60 м	Ø 50 мм				7А	01.16	0,6	192	12		01.16	01.18	T							6,16	25,92	0,00	6,16	0,00	
	Трубопроводы ХФК L=35 м	Ø 80 мм				7А	01.16	0,35	192	12		01.16	01.18	T							6,90	29,38	0,00	6,90	0,00	
	Трубопроводы ХФК L=90 м	Ø 100 мм				7А	01.16	0,9	192	12		01.16	01.18	T							8,16	34,56	0,00	8,16	0,00	
Всего объекту:																						0,00	42,47	0,00	53,09	
Объект 11Б																										
	Смеситель настенный раковина - 3 шт.					1 этаж	02.10	3	96	12		02.18	02.17	T							0,32	1,28	0,00	0,32	0,00	
	Смеситель с нижн камерой раков					1 этаж	02.10	1	96	12		02.18	02.17	T							0,41	1,89	0,00	0,41	0,00	
	Кран шаровый	Ду15 Ру16				1 этаж (туалет)	02.10	1	96	12		02.18	02.17	T							0,40	1,90	0,00	0,40	0,00	
	Кран шаровый	Ду20 Ру16				2 этаж (туалет)	02.10	1	96	12		02.18	02.17	T							0,50	2,52	0,00	0,50	0,00	
	Смеситель настенный раковина - 2 шт.					2 этаж	02.10	2	96	12		02.18	02.17	T							0,32	1,28	0,00	0,32	0,00	
	Смеситель с нижн камерой раков - 2 шт.					2 этаж	02.10	2	96	12		02.18	02.17	T							0,41	1,89	0,00	0,41	0,00	
	Трубопроводы ХПВ L=25 м	Ø 15-25 мм					02.10	0,25	192	12		02.10	02.18	T							2,85	12,10	0,00	2,85	0,00	
	Трубопроводы ХПВ L=75 м	Ø 50 мм					02.10	0,75	192	12		02.10	02.18	T							3,67	15,55	0,00	3,67	0,00	
	Трубопроводы ГВС L=25 м	Ø 15-25 мм					02.10	0,25	192	12		02.10	02.18	T							4,09	17,28	0,00	4,09	0,00	
	Трубопроводы ГВС L=75 м	Ø 50 мм					02.10	0,75	192	12		02.10	02.18	T							4,40	20,74	0,00	4,40	0,00	
	Трубопроводы ХФК L=100 м	Ø 100 мм					02.10	1	192	12		02.10	02.18	T							8,16	34,56	0,00	8,16	0,00	
	Вентиль - 20 шт.	Ду15 Ру16					02.10	20	96	12		02.18	02.17	T							0,20	1,00	0,00	0,20	0,00	
Всего объекту:																						0,00	25,73	0,00	32,16	
Объект 12А,Б																										
	Бачок смывной настенный - 3 шт.					туалет	03.12	3	96	12		03.12	03.18	T							0,67	1,00	0,00	0,67	0,00	
	Смеситель настенный раковина - 3 шт						03.12	3	96	12		03.12	03.18	T							0,32	1,28	0,00	0,32	0,00	
	Трубопроводы ХПВ L=100 м	Ø 15-25 мм					03.12	1	192	12		03.12	03.18	T							2,85	12,10	0,00	2,85	0,00	
	Трубопроводы ХПВ L=100 м	Ø 50 мм					03.12	1	192	12		03.12	03.18	T							3,67	15,55	0,00	3,67	0,00	
	Трубопроводы ГВС L=100 м	Ø 15-25 мм					03.12	1	192	12		03.12	03.18	T							4,09	17,28	0,00	4,09	0,00	
	Трубопроводы ГВС L=100 м	Ø 50 мм					03.12	1	192	12		03.12	03.18	T							4,40	20,74	0,00	4,40	0,00	
	Трубопроводы ХФК L=200 м	Ø 100 мм					03.12	2	192	12		03.12	03.18	T							8,16	34,56	0,00	8,16	0,00	
	Вентиль - 8 шт.	Ду15 Ру16					03.12	8	96	12		03.12	03.18	T							0,20	1,00	0,00	0,20	0,00	
Всего объекту:																						0,00	24,36	0,00	30,45	
Объект 12В																										
	Кран шаровый - 2 шт.	Ду20 Ру16					03.12	2	96	12		03.12	03.18	T							0,50	2,52	0,00	0,50	0,00	
	Смеситель настенный раковина - 3 шт.						03.12	3	96	12		03.12	03.18	T							0,32	1,28	0,00	0,32	0,00	
	Вентиль - 6 шт.	Ду15 Ру16					03.12	6	96	12		03.12	03.18	T							0,20	1,00	0,00	0,20	0,00	
	Трубопроводы ХПВ L=20 м	Ø 15-25 мм					03.12	0,2	192	12		03.12	03.18	T							2,85	12,10	0,00	2,85	0,00	
	Трубопроводы ХПВ L=50 м	Ø 80 мм					03.12	0,5	192	12		03.12	03.18	T							5,30	22,46	0,00	5,30	0,00	
	Трубопроводы ГВС L=20 м	Ø 15-25 мм					03.12	0,2	192	12		03.12	03.18	T							4,09	17,28	0,00	4,09	0,00	
	Трубопроводы ГВС L=25 м	Ø 80 мм					03.12	0,25	192	12		03.12	03.18	T							6,90	29,38	0,00	6,90	0,00	
	Трубопроводы ХФК L=25 м	Ø 80 мм					03.12	0,25	192	12		03.12	03.18	T							6,90	29,38	0,00	6,90	0,00	

															Всего объекту:				0,00	27,06	0,00	33,83
Объект 18																						
Кран шаровый	Ду20 Ру16			туалет	03.12	1	96	12	03.12	03.18			T			0,50	2,52	0,00	0,50	0,00		
Кран пробковый	Ду15				03.12	1	96	12	03.12	03.18			T			0,17	0,80	0,00	0,17	0,00		
Смеситель с нижн камерой раков					03.12	1	96	12	03.12	03.18			T			0,41	1,89	0,00	0,41	0,00		
Вентиль	Ду20 Ру16				03.12	1	96	12	03.12	03.18			T			0,20	1,15	0,00	0,20	0,00		
Вентиль	Ду25 Ру16				03.12	1	96	12	03.12	03.18			T			0,30	1,30	0,00	0,30	0,00		
Трубопроводы ХПВ L=20 м	Ø 15-25 мм				03.12	0,2	192	12	03.12	03.18			T			2,85	12,10	0,00	2,85	0,00		
Трубопроводы ГВС L=20 м	Ø 15-25 мм				03.12	0,2	192	12	03.12	03.18			T			4,09	17,28	0,00	4,09	0,00		
Трубопроводы ХФК L=25 м	Ø 100 мм				03.12	0,25	192	12	03.12	03.18			T			8,16	34,56	0,00	0,00	0,00		
															Всего объекту:				0,00	8,52	0,00	10,65
Объект 61																						
Кран шаровый	Ду20 Ру16			туалет	03.12	1	96	12	03.12	03.18			T			0,50	2,52	0,00	0,50	0,00		
Смеситель настенный раковина, душ - 4 шт.					03.12	4	96	12	03.12	03.18			T			0,32	1,28	0,00	0,32	0,00		
Вентиль - 10 шт	Ду15 Ру16				03.12	10	96	12	03.12	03.18			T			0,20	1,00	0,00	0,20	0,00		
Вентиль - 2 шт	Ду32 Ру16				03.12	2	96	12	03.12	03.18			T			0,30	1,50	0,00	0,30	0,00		
Трубопроводы ХПВ L=45 м	Ø 15-25 мм				03.12	0,45	192	12	03.12	03.18			T			2,85	12,10	0,00	2,85	0,00		
Трубопроводы ХПВ L=45 м	Ø 50 мм				03.12	0,45	192	12	03.12	03.18			T			3,67	15,55	0,00	3,67	0,00		
Трубопроводы ГВС L=45 м	Ø 15-25 мм				03.12	0,45	192	12	03.12	03.18			T			4,09	17,28	0,00	4,09	0,00		
Трубопроводы ГВС L=45 м	Ø 50 мм				03.12	0,45	192	12	03.12	03.18			T			4,40	20,74	0,00	4,40	0,00		
Трубопроводы ХФК L=90 м	Ø 100 мм				03.12	0,9	192	12	03.12	03.18			T			8,16	34,56	0,00	8,16	0,00		
															Всего объекту:				0,00	24,49	0,00	30,61
Объект 200																						
Смеситель с нижн камерой раков - 3 шт				1 этаж	04.15	3	96	12	04.15	04.18			T			0,41	1,89	0,00	0,41	0,00		
Кран шаровый - 3 шт	Ду15 Ру16			1 этаж (туалет)	04.15	3	96	12	04.15	04.18			T			0,40	1,90	0,00	0,40	0,00		
Кран шаровый	Ду20 Ру16			2 этаж (туалет)	04.15	1	96	12	04.15	04.18			T			0,50	2,52	0,00	0,50	0,00		
Кран шаровый - 5 шт	Ду15 Ру16			1 этаж	04.15	5	96	12	04.15	04.18			T			0,40	1,90	0,00	0,40	0,00		
Вентиль	Ду20 Ру16			1 этаж	04.15	1	96	12	04.15	04.18			T			0,20	1,15	0,00	0,20	0,00		
Вентиль	Ду25 Ру16			1 этаж	04.15	1	96	12	04.15	04.18			T			0,30	1,30	0,00	0,30	0,00		
Смеситель настенный раковина, душ - 3 шт.				2 этаж	04.15	3	96	12	04.15	04.18			T			0,32	1,28	0,00	0,32	0,00		
Трубопроводы ХПВ L=35 м	Ø 15-25 мм				04.15	0,35	192	12	04.15	04.17			T			2,85	12,10	0,00	2,85	0,00		
Трубопроводы ГВС L=35 м	Ø 15-25 мм				04.15	0,35	192	12	04.15	04.18			T			4,09	17,28	0,00	4,09	0,00		
Трал сливной канализационный					04.15	1	96	12	04.15	04.18			T			0,25	0,36	0,00	0,25	0,00		
															Всего объекту:				0,00	9,72	0,00	12,15
Объект 201																						
Смеситель с нижн камерой раков - 4 шт.				1 эт.жен.с/п	04.15	4	96	12	04.15	04.18			T			0,41	1,89	0,00	0,41	0,00		
Смеситель настенный душ - 4 шт				1 эт.жен.с/п	04.15	4	96	12	04.15	04.18			T			0,32	1,28	0,00	0,32	0,00		
Кран шаровый раковин - 10 шт	Ду15 Ру16			1 эт.жен.с/п	04.15	10	96	12	04.15	04.18			T			0,40	1,90	0,00	0,40	0,00		
Кран шаровый унитаз	Ду25 Ру16			1 эт.жен.с/п	04.15	1	96	12	04.15	04.18			T			0,60	2,62	0,00	0,60	0,00		
Кран шаровый биде	Ду15 Ру16			1 эт.жен.с/п	04.15	1	96	12	04.15	04.18			T			0,40	1,90	0,00	0,40	0,00		
Кран шаровый - 2 шт.	Ду20 Ру16			1 эт.жен.с/п	04.15	2	96	12	04.15	04.18			T			0,50	2,52	0,00	0,50	0,00		
Вентиль - 2 шт.	Ду25 Ру16			1 эт.жен.с/п	04.15	2	96	12	04.15	04.18			T			0,30	1,30	0,00	0,30	0,00		
Вентиль - 2 шт.	Ду15 Ру16			1 эт.жен.с/п	04.15	2	96	12	04.15	04.18			T			0,20	1,00	0,00	0,20	0,00		
Смеситель настенный раковина - 11 шт.				1 эт.муж.с/п	04.15	11	96	12	04.15	04.18			T			0,32	1,28	0,00	0,32	0,00		
Смеситель настенный душ - 13 шт				1 эт.муж.с/п	04.15	13	96	12	04.15	04.18			T			0,32	1,28	0,00	0,32	0,00		
Кран шаровый унитаз - 2 шт	Ду25 Ру16			1 эт.муж.с/п	04.15	2	96	12	04.15	04.18			T			0,60	2,62	0,00	0,60	0,00		
Кран шаровый - 3 шт.	Ду15 Ру16			1 эт.муж.с/п	04.15	3	96	12	04.15	04.18			T			0,40	1,90	0,00	0,40	0,00		
Кран шаровый	Ду25 Ру16			1 эт.муж.с/п	04.15	1	96	12	04.15	04.18			T			0,60	2,62	0,00	0,60	0,00		
Вентиль	Ду15 Ру16			1 эт.муж.с/п	04.15	1	96	12	04.15	04.18			T			0,20	1,00	0,00	0,20	0,00		
Вентиль - 2 шт.	Ду25 Ру16			1 эт.муж.с/п	04.15	2	96	12	04.15	04.18			T			0,30	1,30	0,00	0,30	0,00		
Вентиль - 2 шт.	Ду32 Ру16			1 эт.муж.с/п	04.15	2	96	12	04.15	04.18			T			0,30	1,50	0,00	0,30	0,00		
Вентиль - 6 шт.	Ду40 Ру16			1 эт.муж.с/п	04.15	6	96	12	04.15	04.18			T			0,40	1,70	0,00	0,40	0,00		
Вентиль - 2 шт.	Ду50 Ру16			1 эт.муж.с/п	04.15	2	96	12	04.15	04.18			T			0,40	1,90	0,00	0,40	0,00		
Смеситель настенный раковина				служебная комн.	04.15	1	96	12	04.15	04.18			T			0,32	1,28	0,00	0,32	0,00		
Вентиль - 2 шт.	Ду15 Ру16			служебная комн.	04.15	2	96	12	04.15	04.18			T			0,20	1,00	0,00	0,20	0,00		
															Всего объекту:				0,00	6,76	0,00	8,45
Объект 205																						
Бачок смывной настенный					05.13	1	96	12	05.13	05.18			T			0,67	1,00	0,00	0,67	0,00		
Смеситель настенный - 3 шт.					05.13	3	96	12	05.13	05.18			T			0,32	1,28	0,00	0,32	0,00		
Вентиль - 2 шт.	Ду25 Ру16				05.13	2	96	12	05.13	05.18			T			0,30	1,30	0,00	0,30	0,00		
Вентиль - 3 шт.	Ду32 Ру16				05.13	3	96	12	05.13	05.18			T			0,30	1,50	0,00	0,30	0,00		
Трубопроводы ХПВ L=60 м	Ø 15-25 мм				05.13	0,6	192	12	05.13	05.17			T			2,85	12,10	0,00	2,85	0,00		
Трубопроводы ХПВ L=40 м	Ø 50 мм				05.13	0,4	192	12	05.13	05.17			T			3,67	15,55	0,00	3,67	0,00		
Трубопроводы ГВС L=60 м	Ø 15-25 мм				05.13	0,6	192	12	05.13	05.18			T			4,09	17,28	0,00	4,09	0,00		
Трубопроводы ГВС L=40 м	Ø 50 мм				05.13	0,4	192	12	05.13	05.18			T			4,40	20,74	0,00	4,40	0,00		
Трубопроводы ХФК L=115 м	Ø 100 мм				05.13	1,15	192	12	05.13	05.17			T			8,16	34,56	0,00	8,16	0,00		
															Всего объекту:				0,00	25,16	0,00	31,45
Объект 206																						
Кран шаровый унитаз	Ду20 Ру16			мойка	05.13	1	96	12	05.13	05.18			T			0,50	2,52	0,00	0,50	0,00		
Смеситель настенный - 3 шт.					05.13	3	96	12	05.13	05.18			T			0,32	1,28	0,00	0,32	0,00		
Вентиль - 2 шт.	Ду25 Ру16				05.13	2	96	12	05.13	05.18			T			0,30	1,30	0,00	0,30	0,00		
Вентиль - 3 шт.	Ду32 Ру16				05.13	3	96	12	05.13	05.18			T			0,30	1,50	0,00	0,30	0,00		




Грубопроводы ХПВ L=60 м	Ø 15-25 мм				05.13	0,6	192	12		05.13	05.17					T		2,85	12,10	0,00	2,85	0,00			
Трубопроводы ГВС L=60 м	Ø 15-25 мм				05.13	0,6	192	12		05.13	05.18					T		4,09	17,28	0,00	4,09	0,00			
Трубопроводы ГВС L=30 м	Ø 50 мм				05.13	0,3	192	12		05.13	05.18					T		4,40	20,74	0,00	4,40	0,00			
Трубопроводы ХФК L=60 м	Ø 100 мм				05.13	0,6	192	12		05.13	05.17					T		8,16	34,56	0,00	8,16	0,00			
																		Всего объекту:			0,00	20,92	0,00		26,15
Объект 208																									
Кран шаровый унитаз	Ду20 Ру16			1 этаж	06.15	1	96	12		06.15	06.18					T		0,50	2,52	0,00	0,50	0,00			
Смеситель с нижн камерой раков				1 этаж	06.15	1	96	12		06.15	06.18					T		0,41	1,89	0,00	0,41	0,00			
Смеситель настенный				1 этаж	06.15	1	96	12		06.15	06.18					T		0,32	1,28	0,00	0,32	0,00			
Вентиль - 4 шт.	Ду15 Ру16			1 этаж	06.15	4	96	12		06.15	06.18					T		0,20	1,00	0,00	0,20	0,00			
Вентиль	Ду32 Ру16			1 этаж	06.15	1	96	12		06.15	06.18					T		0,30	1,50	0,00	0,30	0,00			
Вентиль	Ду40 Ру16			1 этаж	06.15	1	96	12		06.15	06.18					T		0,40	1,70	0,00	0,40	0,00			
Трубопроводы ХПВ L=20 м	Ø 15-25 мм			1 этаж	06.15	0,2	192	12		06.15	06.17					T		2,85	12,10	0,00	2,85	0,00			
Трубопроводы ГВС L=20 м	Ø 15-25 мм			1 этаж	06.15	0,2	192	12		06.15	06.18					T		4,09	17,28	0,00	4,09	0,00			
Трубопроводы ХФК L=20 м	Ø 100 мм			1 этаж	06.15	0,2	192	12		06.15	06.17					T		8,16	34,56	0,00	8,16	0,00			
Кран шаровый - 3 шт.	Ду15 Ру16			2 этаж (мойка)	06.15	3	96	12		06.15	06.18					T		0,40	1,90	0,00	0,40	0,00			
Вентиль - 9 шт.	Ду15 Ру16			2 этаж	06.15	9	96	12		06.15	06.18					T		0,20	1,00	0,00	0,20	0,00			
Вентиль	Ду20 Ру16			2 этаж	06.15	1	96	12		06.15	06.18					T		0,20	1,15	0,00	0,20	0,00			
Вентиль - 2 шт.	Ду32 Ру16			2 этаж	06.15	2	96	12		06.15	06.18					T		0,30	1,50	0,00	0,30	0,00			
Трубопроводы ХПВ L=120 м	Ø 15-25 мм				06.15	1,2	192	12		06.15	06.17					T		2,85	12,10	0,00	2,85	0,00			
Трубопроводы ГВС L=160 м	Ø 15-25 мм				06.15	1,6	192	12		06.15	06.18					T		4,09	17,28	0,00	4,09	0,00			
Трубопроводы ГВС L=70 м	Ø 80 мм				06.15	0,7	192	12		06.15	06.18					T		6,90	29,38	0,00	6,90	0,00			
Трубопроводы ХФК L=130 м	Ø 50 мм				06.15	1,3	192	12		06.15	06.17					T		6,16	25,92	0,00	6,16	0,00			
																		Всего объекту:			0,00	38,33	0,00		47,91
Объект 211А																									
Кран шаровый унитаз	Ду20 Ру16				06.15	1	96	12		06.15	06.18					T		0,50	2,52	0,00	0,50	0,00			
Кран шаровый - 2 шт.	Ду15 Ру16			мойка	06.15	2	96	12		06.15	06.18					T		0,40	1,90	0,00	0,40	0,00			
Вентиль - 3 шт.	Ду15 Ру16				06.15	3	96	12		06.15	06.18					T		0,20	1,00	0,00	0,20	0,00			
Вентиль	Ду20 Ру16				06.15	1	96	12		06.15	06.18					T		0,20	1,15	0,00	0,20	0,00			
Трубопроводы ХПВ L=70 м	Ø 15-25 мм				06.15	0,7	192	12		06.15	06.17					T		2,85	12,10	0,00	2,85	0,00			
Трубопроводы ГВС L=40 м	Ø 15-25 мм				06.15	0,4	192	12		06.15	06.18					T		4,09	17,28	0,00	4,09	0,00			
Трубопроводы ХФК L=70 м	Ø 100 мм				06.15	0,7	192	12		06.15	06.17					T		8,16	34,56	0,00	8,16	0,00			
																		Всего объекту:			0,00	16,40	0,00		20,50
Объект 211Б																									
Смеситель с нижн камерой раков					06.15	1	96	12		06.15	06.18					T		0,41	1,89	0,00	0,41	0,00			
Вентиль - 2 шт.	Ду15 Ру16				06.15	2	96	12		06.15	06.18					T		0,20	1,00	0,00	0,20	0,00			
Трубопроводы ХПВ L=10 м	Ø 15-25 мм				06.15	0,1	192	12		06.15	06.17					T		2,85	12,10	0,00	2,85	0,00			
Трубопроводы ГВС L=10 м	Ø 15-25 мм				06.15	0,1	192	12		06.15	06.18					T		4,09	17,28	0,00	4,09	0,00			
Трубопроводы ХФК L=10 м	Ø 100 мм				06.15	0,1	192	12		06.15	06.17					T		8,16	34,56	0,00	8,16	0,00			
																		Всего объекту:			0,00	15,71	0,00		19,64
Объект 403/4																									
Проточный водонагреватель "STIEBEL ELTRON"				ХПВ	11.15	1	96	6		11.15	11.18					T		2,03	5,25	0,00	2,03	0,00			
																		Всего объекту:			0,00	2,03	0,00		2,54
Караул №3																									
1	Сифон пластмассовый -18шт.				11.14	18	96	12		11.14	11.18							0,52		0,00		0,00			
2	Гибкая подводка к водонагревателям - 4 шт.	Ду20			12.17	4	36	6		12.17	12.18					T		0,10	0,46	0,00	0,10	0,00			
3	Гибкая подводка к водонагревателям - 2 шт.	Ду15			12.17	2	36	6		12.17	12.18					T		0,10	0,46	0,00	0,10	0,00			
4	Гибкая подводка к умывальникам - 24 шт.	Ду15			12.17	24	36	6		12.17	12.18					T		0,10	0,46	0,00	0,10	0,00			
5	Гибкая подводка к унитазу - 6 шт.	Ду15			12.17	6	36	6		12.17	12.18					T		0,10	0,46	0,00	0,10	0,00			
																		ИТОГО по караулу №3:			0,00	0,40	0,00		0,50
Столовая №9																									
7	Гибкая подводка к умывальникам					12шт	36	6	0							T		1,20		0,00	1,20	0,00			
8						4шт	36	6	0							T		0,40		0,00	0,40	0,00			
																		Всего по столовой №9			0,00	1,60	0,00		2,00
																		ИТОГО по всем объектам:			0,00	289,66	0,00		362,08

Трудозатраты составили:

по текущему ремонту - 289,66  
по капитальному ремонту - 0,00  
по техническому обслуживанию - 0,00  
переходы, переезды 10% - 28,97  
по организационно-техническим мероприятиям 15% - 43,45  
ИТОГО: 362,08

Директор РЗ ФГУП "ГХК"

  
А.В. Леонов  
" " 2018

  
В.И. Пригодов