

# ВЫПИСКА ИЗ ГОДОВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА

ремонта технологического и промышленного оборудования на объектах ИХЗ ФГУП "ГХК" на 2019 (09.01.2019 по 30.06.2019)

№ п/п	Наименование оборудования	Тип	дата ввода в эксплуат. или послед. кап. ремонта	Кол- во, шт.	Период. рем., в месяцах			Дата предыдущ. ремонта		В И Д Р Е М О Н Т А						трудоемк. ч/час в текущем году					
					К	Т	ТО	К	Т	01	02	03	04	05	06	ТО	Т	К			
инв.	10002-8512545				Здание 21 столовая №6																
1	Машина для раскатки теста	МРТ-60	02.98	1	48	6	1	02.18	08.18	ТО	Т	ТО	ТО	ТО	ТО	6,50	3,40	0,00			
2	Овощерезка	МРО-50-2000	05.98	1	72	12	1	05.16	05.18	ТО	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	1,00	1,30	0,00			
3	Посудомоечная машина	ММТУ-2000	05.99	1	72	12	1	05.17	05.18	ТО	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	4,00	4,30	0,00			
4	Посудомоечная машина	ММТУ-2000	01.99	1	72	12	1	01.17	01.18	Т	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	4,00	4,30	0,00			
5	Привод универсальный	ПУ-6	06.98	1	72	12	1	06.16	06.18	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	Т	1,00	1,20	0,00			
6	Привод универсальный	ПУ-6	05.98	1	72	12	1	05.16	05.18	ТО	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	1,00	1,20	0,00			
7	Машина тестомесильная	ТММ-1М	05.98	1	48	6	1	05.18	11.18	ТО	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	1,50	1,60	0,00			
8	Станок настольно-сверлильный	2М112	10.93	1	144	24	1	10.17	10.15	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	6,60	0,00	0,00			
9	Мясорубка	МИМ-600	05.98	1	72	12	1	05.16	05.18	ТО	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	1,00	1,10	0,00			
10	Мясорубка	МИМ-300	06.98	1	72	12	1	06.16	06.18	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	Т	1,00	1,10	0,00			
11	Картофелечистка	УОМ-300	07.98	1	72	12	1	07.16	07.18	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	1,20	0,00	0,00			
12	Машина протирачная	МПП-350-1	08.98	1	72	12	1	08.16	08.18	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	1,20	0,00	0,00			
13	Картофелечистка	МОК-300	09.98	1	72	12	1	09.16	09.18	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	1,20	0,00	0,00			
14	Компрессор - 2 шт.	1ПБ10-2-024	09.96	2	72	9	3	09.14	06.18			Т			ТО	8,00	61,40	0,00			
15	Компрессор - 2 шт.	5ПБ10-2-024	10.96	2	72	9	3	10.14	07.18	ТО			Т			8,00	61,40	0,00			
16	Транспортер секционный		09.98	1	108	12	3	09.16	09.18			ТО			ТО	3,20	0,00	0,00			
17	Транспортер секционный		10.98	1	108	12	3	10.16	10.18	ТО			ТО			3,20	0,00	0,00			
18	Транспортер секционный		11.98	1	108	12	3	11.16	11.18		ТО			ТО		3,20	0,00	0,00			
19	Транспортер		12.98	1	108	12	3	12.16	12.18			ТО			ТО	3,20	0,00	0,00			
20	Печь хлебопекарная		05.01	1	72	24	3	05.13	05.17		ТО			К		1,20	0,00	39,10			
21	Пароварочный аппарат		06.01	1	72	24	3	06.13	06.17			ТО			К	1,20	0,00	39,10			
22	Пароварочный аппарат		07.01	1	72	24	3	07.13	07.17	ТО			ТО			2,40	0,00	39,10			
23	Посудомоечная машина	НМТ-1А	02.99	1	72	12	1	02.17	02.18	ТО	Т	ТО	ТО	ТО	ТО	4,00	4,30	0,00			
24	Ванна моечная - 13 шт.		04.99	13	120	12		04.09	04.18				К			0,00	0,00	42,00			
25	Тестомес		02.98	1	48	6	1	02.18	08.18	ТО	Т	ТО	ТО	ТО	ТО	1,50	2,00	0,00			
26	Тестомес	Л4ХТВ	03.98	1	48	6	1	03.18	09.18	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	ТО	1,50	2,00	0,00			
27	Тестомес	МТ-100	04.98	1	48	6	1	04.18	10.18	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	1,50	2,00	0,00			
28	Овощерезка сырых овощей		05.98	1	72	12	1	05.16	05.18	ТО	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	1,00	1,30	0,00			
29	Хлеборезка	АХМ-300	06.98	1	72	12	1	06.16	06.18	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	Т	1,50	1,70	0,00			
30	Хлеборезка	АХМ-300	07.98	1	72	12	1	07.16	07.18	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	1,80	0,00	0,00			
31	Привод универсальный		08.98	1	72	12	1	08.16	08.18	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	1,20	0,00	0,00			
32	Посудомоечная машина		04.99	1	72	12	1	04.17	04.18	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	4,00	4,30	0,00			
33	Линия прилавок самообслуживания	ЛПСБ	04.98	1	120	12		04.18	04.17				Т			0,00	9,10	0,00			

№ п/п	Наименование оборудования	Тип	дата ввода в эксплуат. или послед. кап. ремонта	Кол- во, шт.	Период. рем., в месяцах			Дата предыдущ. ремонта		В И Д Р Е М О Н Т А						трудоемк. ч/час в текущем году		
					К	Т	ТО	К	Т	01	02	03	04	05	06	ТО	Т	К
34	Линия прилавок самообслуживания	ЛПСБ	05.98	1	120	12		05.18	05.17					Т		0,00	9,10	0,00
35	Линия прилавок самообслуживания	ЛПСБ	06.98	1	120	12		06.18	06.17						Т	0,00	9,10	0,00
36	Линия прилавок самообслуживания	ЛПСБ	07.98	1	120	12		07.18	07.17							0,00	0,00	0,00
37	Привод универсальный	ПУ-6	06.98	1	72	12	1	06.16	06.18	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	Т	1,00	1,20	0,00
38	Станок трубогибочный	ГСТМ 21М	03.96	1	108	12	4	03.14	03.18			Т				0,00	14,40	0,00
Всего по столовой:															83,80	202,80	159,30	
инв. 11000-1209006										Здание №81 с 3С								

№ п/п	Наименование оборудования	Тип	дата ввода в эксплуат. или послед. кап. ремонта	Кол- во, шт.	Период. рем., в месяцах			Дата предыдущ. ремонта		В И Д Р Е М О Н Т А						трудоемк. ч/час в текущем году		
					К	Т	ТО	К	Т	01	02	03	04	05	06	ТО	Т	К
Здание №81																		
1	Решетка металлическая 1050х2000 мм - 35 шт	МР-1	08.98	35	120	12		08.18	08.17							0,00	0,00	0,00
2	Решетка металлическая 1050х2000 мм - 6 шт	МР-2	08.98	6	120	12		08.18	08.17							0,00	0,00	0,00
3	Ворота распашные утепленные	3000х3600 мм	08.98	1	120	12		08.18	08.17							0,00	0,00	0,00
4	Ворота распашные - 3 шт.	3000х6000 мм	09.98	3	120	12		09.18	09.17							0,00	0,00	0,00
5	Калитка - 3 шт.		09.98	3	120	12		09.18	09.17							0,00	0,00	0,00
Всего по зданию:															0,00	0,00	0,00	
Защитное сооружение зд. 81																		
1	Гермолюки - 3 шт.		09.98	3	120	12		09.18	09.17							0,00	0,00	0,00
2	Гермодверь - 6 шт.		09.98	6	120	12		09.18	09.17							0,00	0,00	0,00
Всего по сооружению:															0,00	0,00	0,00	
инв. 11000-1209011 Здание №81В,Г																		
Здание 81 Г (ограждение)																		
1	Калитка (ограждение зд.81 Г) - 2 шт.	600х2200 мм	09.98	2	120	12		09.18	09.17							0,00	0,00	0,00
2	Калитка (ограждение зд.81 Г) - 2 шт.	1400х2200 мм	09.98	2	120	12		09.18	09.17							0,00	0,00	0,00
Всего по сооружению:															0,00	0,00	0,00	
инв. 12000-1209027 Здание №82Г																		
1	Ворота металлические пулезащитные	3500х4200 мм	05.98	1	120	12		05.18	05.17					Т		0,00	8,33	0,00
Всего по сооружению:															0,00	8,33	0,00	
инв. 11000-1209007 Здание №80Б КПП №2																		
КПП №2																		
1	Ворота металлические - 2 шт.	ВМ	09.12	2	120	12		09.12	09.18							0,00	0,00	0,00
2	Ворота автомобильные откатные - 2 шт.		04.12	2	24	6	1	04.18	10.18	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	33,60	20,34	0,00
3	Барьер защитный противотаранный - 2 шт.	БЗП МАК 10-40	04.13	2	60	6	1	04.18	10.18	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	19,70	11,94	0,00
4	Эстакада досмотровая - 2 шт.	L=8,4 м	05.12	2	120	12		05.12	05.18					Т		0,00	7,50	0,00
5	Досмотровая яма	6800х1000 мм	05.12	1	120	6		05.12	11.18					Т		0,00	1,11	0,00
Всего по сооружению:															53,30	40,89	0,00	
инв. 11000-1209008 Здание №80А КПП №6																		
КПП №6																		
1	Ворота металлические - 2 шт.	ВМ	09.12	2	120	12		09.12	09.18							0,00	0,00	0,00
2	Ворота автомобильные откатные - 2 шт.		04.12	2	24	6	1	04.18	10.18	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	33,60	20,34	0,00
3	Барьер защитный противотаранный - 2 шт.	БЗП МАК 10-40	04.13	2	60	6	1	04.18	10.18	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	19,70	11,94	0,00
4	Эстакада досмотровая - 2 шт.	L=8,4 м	06.12	2	120	12		06.12	06.18					Т		0,00	7,50	0,00
5	Досмотровая яма	6800х1000 мм	03.12	1	120	6		03.12	09.18			Т				0,00	1,11	0,00
Всего по сооружению:															53,30	40,89	0,00	
инв. 12281-1209005 Здание №80В КПП №7																		
КПП №7																		
1	Ворота автомобильные откатные - 2 шт.		04.12	2	24	6	1	04.18	10.18	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	33,60	20,34	0,00
2	Эстакада досмотровая - 2 шт.		07.12	2	120	12		07.12	07.18							0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование оборудования	Тип	дата ввода в эксплуат. или послед. кап. ремонта	Кол- во, шт.	Период. рем., в месяцах			Дата предыдущ. ремонта		В И Д Р Е М О Н Т А						трудоемк. ч/час в текущем году		
					К	Т	ТО	К	Т	01	02	03	04	05	06	ТО	Т	К
3	Эстакада досмотровая над контактной линией - 2 шт.		07.12	2	120	12		07.12	07.18							0,00	0,00	0,00
4	Досмотровая яма с навесом - 4 шт.	6800х2200 мм	04.12	4	120	6		04.12	10.18				Т			0,00	4,44	0,00
Всего по сооружению:																33,60	24,78	0,00
инв. 10002-8512500 Здание №20/2 с КПП №4 и ЗС																		
КПП №4																		
1	Ворота откатные железнодорожные - 2 шт.	4860х3700 мм	04.12	2	24	6	1	04.18	10.18	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	33,60	20,34	0,00
2	Барьер защитный противотаранный - 2 шт.	БЗП МАК 10-40	04.13	2	60	6	1	04.18	10.18	ТО	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	19,70	11,94	0,00
3	Эстакада досмотровая	L=8,4 м	05.12	1	120	12		05.12	05.18					Т		0,00	3,75	0,00
3	Эстакада досмотровая над контактной линией - 2 шт.		07.12	2	120	12		07.12	07.18							0,00	0,00	0,00
4	Досмотровая яма	6800х1000 мм	03.12	1	120	6		03.12	09.18			Т				0,00	1,11	0,00
Всего по сооружению:																53,30	37,14	0,00
Защитное сооружение зд. 20/2																		
1	Гермолюки - 8 шт.		09.98	8	120	12		09.18	09.17							0,00	0,00	0,00
2	Гермодверь - 6 шт.		09.98	6	120	12		09.18	09.17							0,00	0,00	0,00
Всего по сооружению:																0,00	0,00	0,00
инв. 12000-1209031 Инженерно-технические средства защиты периметра ИХЗ СФЗ.																		
Периметр запретной зоны																		
1	Дверь защитная пулестойкая 3 кл. (вышки, кабины часовых) - 16 шт.	М-02330	06.12	16	120	12		06.12	06.18						Т	0,00	47,20	0,00
2	Блок оконный бронированный с бойницей - 80 шт.	М-03300	06.12	80	120	12		06.12	06.18						Т	0,00	236,00	0,00
3	Ворота для культиватора 2500х2070 мм - 4 шт.	ВР-1	06.12	4	120	12		06.12	06.18						Т	0,00	33,32	0,00
4	Калитка 1460х2070 - 10 шт.	КМ5ВЛ	06.12	10	24	12		06.18	06.17						Т	0,00	11,10	0,00
5	Решетка - 2 шт.	800х950 мм	06.12	2	120	12		06.12	06.18						Т	0,00	2,22	0,00
6	Решетка - 14 шт.	1700х1705 мм	06.12	14	120	12		06.12	06.18						Т	0,00	15,54	0,00
Всего по зоне:																0,00	345,38	0,00
инв. 10001-8712604 Здание №13 с ЗС																		
Защитное сооружение зд. 13																		
1	Редуктор П-1	ЭРВ-72-2	08.98	1	60	12	2	08.18	08.17		ТО		ТО		ТО	0,60	0,00	0,00
2	Редуктор П-2	ЭРВ-600/300	08.98	1	60	12	2	08.18	08.17		ТО		ТО		ТО	0,60	0,00	0,00
3	Редуктор П-3	ЭРВ-600/300	08.98	1	60	12	2	08.18	08.17		ТО		ТО		ТО	0,60	0,00	0,00
4	Гермолюк - 3 шт.		03.98	3	120	12		03.18	03.17			Т				0,00	6,00	0,00
5	Гермодверь - 4 шт.		03.98	4	120	12		03.18	03.17			Т				0,00	24,80	0,00
Всего по сооружению:																1,80	30,80	0,00
инв. 10001-8912635 Здание №14 с ЗС																		
Защитное сооружение зд. 14																		
1	Ставни - 5 шт.		05.98	5	120	12		05.18	05.17					Т		0,00	10,00	0,00
2	Гермодверь - 8 шт.		05.98	8	120	12		05.18	05.17					Т		0,00	49,60	0,00
Всего по сооружению:																0,00	59,60	0,00
инв. 12000-1209030 Защитное сооружение зд. 89																		

№ п/п	Наименование оборудования	Тип	дата ввода в эксплуат. или послед. кап. ремонта	Кол- во, шт.	Период. рем., в месяцах			Дата предыдущ. ремонта		В И Д Р Е М О Н Т А						трудоемк. ч/час в текущем году		
					К	Т	ТО	К	Т	01	02	03	04	05	06	ТО	Т	К
1	Бак для воды 5 группа - 4 шт.	V=1 м³	03.09	4	192	96	12	03.09	03.17			ТО				5,20	0,00	0,00
2	Бак для воды 5 группа	V=2,5 м³	05.09	1	192	96	12	05.09	05.17					ТО		1,70	0,00	0,00
3	Насос 0,5 м³ /час, h=5,4 м, 0,09кВт	UPS B	07.09	1	60	12	2	07.14	07.18	ТО		ТО		ТО		2,34	0,00	0,00
4	Насос консольный - 2 шт.	K50-32-125	09.09	2	60	12	2	09.14	09.18	ТО		ТО		ТО		3,90	0,00	0,00
5	Насос ручной - 4 шт.	"Родник"	11.09	2	60	12	2	11.14	11.18	ТО		ТО		ТО		2,40	0,00	0,00
6	Гермолюк - 4 шт.		02.09	4	120	12		02.09	02.18		К					0,00	0,00	24,40
7	Гермодверь - 10 шт.		02.09	10	120	12		02.09	02.18		К					0,00	0,00	188,00
Всего по сооружению:																15,54	0,00	212,40
ИТОГО по графику:																294,64	790,61	371,70

**Трудозатраты составили:**

по текущему ремонту -	790,61
по капитальному ремонту -	371,70
по техническому обслуживанию -	294,64
переходы, переезды 10% -	145,70
по организационно-техническим мероприятиям 15% -	218,54
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 821,19</b>

Директор ИХЗ ФГУП "ГХК"

И.Н. Сеелев

20 г.

Министр ППР Мининформинформационного центра  
И.И. Сеелев

С.С. Селев В.К.