

**ВЫПИСКА ИЗ ГОДОВОГО ПЛАН-ГРАФИКА  
ремонта и обслуживания технологического и промышленного оборудования на объектах ил МПЭК на 2019 год (с 09.01.2019 по 30.06.2019)**

№п/п	Наименование оборудования	Тип	Дата ввода в эксплуатацию или поставл. на ремонт	Кон-во, шт	Периодичность ремонта и обслуживания		Дата предыдущего ремонта		ВИД РЕМОНТА						Трудоемкость по нормам, ч/час			Трудоемкость в текущем году, ч/час												
					К	Т	К	Т	01	02	03	04	05	06	ТО	Т	К	ТО	Т	К										
																			Объект 90											
1	Бокс радиационно-защитный		10.2013	32,0	48	6	2	10.2017	10.2018		ТО		Т		ТО	1,60	3,60	17,70	102,40	115,20	0,00									
2	Бокс прободготовки	1БП-11-ПК	10.2014	11,0	48	6	2	10.2018	04.2018		ТО		Т		ТО	1,60	3,60	17,70	35,20	39,60	0,00									
3	Шкаф вытяжной для химреагентов		10.2014	5,0	48	12	3	10.2018	10.2017	ТО			ТО			1,60	3,60	17,70	16,00	0,00	0,00									
4	Блок очистки конденсата	ОС035	10.2014	1,0	48	12	3	10.2018	10.2017	ТО			ТО			1,00	10,10	33,64	2,00	0,00	0,00									
5	Рампа разрядная азота	КТ 6861 000	10.2014	1,0	48	12	3	10.2018	10.2017	ТО			ТО			1,50	14,20	42,80	3,00	0,00	0,00									
6	Рампа разрядная кислорода	КТ 6859 000	10.2014	1,0	48	12	3	10.2018	10.2017	ТО			ТО			1,50	14,20	42,80	3,00	0,00	0,00									
7	Рампа разрядная гелия	КТ 6861 000	10.2014	1,0	48	12	3	10.2018	10.2017	ТО			ТО			1,50	14,20	42,80	3,00	0,00	0,00									
8	Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха	FD5	10.2014	1,0	48	12	3	10.2018	10.2017	ТО			ТО			3,50	34,88	105,70	7,00	0,00	0,00									
9	Насос погружной из нержавеющей стали Q=3м³/час, Н=30м	Sev 80.80.75.2.51D.R	07.2014	4,0	24	4	1	07.2018	11.2018	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	ТО	0,30	2,60	6,90	6,00	10,40	0,00									
10	Насос погружной из нержавеющей стали Grundfos, Q=3м³/час, Н=40м	Seg 40.40.2.5B	07.2014	2,0	24	4	1	07.2018	11.2018	ТО	ТО	Т	ТО	ТО	ТО	0,30	2,60	6,90	3,00	5,20	0,00									
11	Насос, Q=0,9м³/час, Н=40м	БУРУН СХ 0,9/4 -Ч 0,25/8	10.2014	2,0	48	12	2	10.2018	10.2017	ТО		ТО		ТО		1,56	10,60	32,00	9,36	0,00	0,00									
12	Компрессоры	FLVAG	01.2015	7,0	108	12	3	01.2015	01.2018	Т			ТО			1,40	20,00	68,00	9,80	140,00	0,00									
															Всего по объекту: 199,76						310,40									
															0,00															