

Приложение к приказу
 Филиала АО «АЭМ-технологии»
 «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск
 от 08.09.2020 № 596/336-П

План-график мероприятий по консервации объекта Станции регазификации

№ п/п	Название этапа работ	Длительность (рабочие дни)	Начало	Окончание	Отвественное лицо
1	Создать комиссию по переводу объекта основных средств на консервацию из представителей администрации, технических служб, бухгалтерии и экономических служб для освидетельствования объектов ОС	14 дней	01.09.2020	15.09.2020	Первяненко Р.С.
2	Создать инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации основных средств, подлежащих консервации	14 дней	16.09.2020	30.09.2020	Первяненко Р.С.
3	Провести инвентаризацию объектов основных средств, подлежащих консервации	20 дней	01.10.2020	21.10.2020	Члены инвентаризационно й комиссии
4	Реализация остатков СУГ	90 дней	01.09.2020	30.11.2020	Корякин Е.Н.
5	Разработать проект на консервацию опасного производственного объекта «Станция регазификации инв. № 00-02-0013»	90 дней	22.10.2020	01.02.2021	Первяненко Р.С.
6	Провести экспертизу промышленной безопасности проекта консервации опасного производственного объекта «Станция регазификации инв. № 00-02-0013»;	90 дней	02.02.2021	03.05.2021	Первяненко Р.С.
7	Произвести оценку экономической целесообразности консервации основных средств	20 дней	04.05.2021	24.05.2021	Кобзев М.В.
8	Оформить (составить и подписать) заключение о консервации объекта основных средств	14 дней	25.05.2021	08.06.2021	Первяненко Р.С.
9	Издать приказ руководителя общества о переводе объекта основных средств на консервацию с указанием причин и основания для консервации объекта основных средств, перечня имущества, которое переводится на консервацию, и его балансовой стоимости	14 день	09.06.2021	23.06.2021	Первяненко Р.С.
10	Консервация опасных объектов и оборудования в объеме определенном проектом консервации	90 дней	24.06.2021	22.09.2021	Первяненко Р.С.
11	Оформить (составить и подписать) акт о переводе объекта основных средств на консервацию, содержащий перечень и стоимость имущества, подлежащего консервации и передать в Бухгалтерию.	14 дней	23.09.2021	08.10.2021	Первяненко Р.С.
12	Полученную документацию отразить в Бухгалтерском учете	7 дней	11.10.2021	18.10.2021	Юшев А.А.
13	Подача заявки на перерегистрацию предприятия в реестре Росатоме, с целью исключения законсервированных объектов из реестра Росатома на время консервации	14 дней	19.10.2021	02.11.2021	Кирсанов А.Ю.