

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИАГДА»
(АО «Хиагда»)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.08.2022

№ 098/79- Р-АХД

Чита

О проведении закупки на разработку конструкторской документации, поставку, шеф-монтаж и пуско-наладку сборно-разборного комплекса оборудования локальной сорбционной установки «Мобильная» способом «упрощенная закупка»

В целях добычи урана на месторождении Дыбрынское с апреля 2023 года в условиях отсутствия на данном месторождении локальной сорбционной установки до октября 2023 года

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Заместителя генерального директора по закупкам и МТС Ортыкова М.С. в соответствии статьей 3.4 частью 1.1 пунктом б) ЕОСЗ провести закупку на следующих условиях:

1.1. Предмет закупки: разработка конструкторской документации, поставка, шеф-монтаж и пуско-наладка сборно-разборного комплекса оборудования локальной сорбционной установки «Мобильная».

1.2. Способ закупки: упрощенная закупка.

1.3. Обоснование применения способа закупки, не предусмотренного ЕОСЗ: Необходимость проведения закупки на разработку конструкторской документации и поставку сборно – разборного комплекса оборудования локальной сорбционной установки «Мобильная» предназначенного для сорбции урана из продуктивных растворов при проведении скважинного подземного выщелачивания для АО «Хиагда», связана с выполнением производственной программы на горизонте 2023 года в части выпуска и поставки готовой продукции в виде полиураната аммония (далее – ГП) в периметре Госкорпорации «Росатом». В соответствии с календарным планом, представленным в проектной документации «Отработка способом скважинного подземного выщелачивания месторождения Дыбрынское и строительство ЛСУ на площадке месторождения Дыбрынское Хиагдинского рудного поля» запуск части полигона (1 этап) запланирован на апрель 2023 года, в то время как ввод в эксплуатацию локальной сорбционной установки месторождения Дыбрынское запланирован на октябрь 2023 года, соответственно в данном периоде ГП с месторождения Дыбрынское получено не будет. В связи с этим, в целях исключения риска невыполнения договорных обязательств по поставке ГП, необходимо решение в части создания

узла ЛСУ «Мобильная» как временной меры отсутствия ЛСУ на месторождении Дыбрынское, а также последующих запускаемых месторождениях.

В этой связи принято решение закупки мобильной сорбционной установки. Однако конкурентные закупки имеют следующие плановые сроки (из практики): расчет НМЦ: 21 календарный день; проведение редукциона 40-50 календарных дней; заключение договора 30 календарных дней. Кроме того, организатором данной закупки выступает АО «Атомкомплект», а заявки на закупку у данного организатора согласовываются более продолжительное время.

На основании вышеизложенного принято решение о проведении закупки способом «упрощенная закупка», т.к. регламентный срок заключения договора данным способом составляет 30 календарных дней. В случае заключения договора по 25.08.2022 поставщик гарантирует исполнение договора до 15.04.2023, что соответствует запуску первых блоков месторождения.

1.4. Срок поставки продукции: с момента заключения договора не позднее 15.05.2023.

1.5. Объем закупаемой продукции: разработка конструкторской документации – 1 условная штука; поставка оборудования – 1 комплекс; шеф-монтажные и пусконаладочные работы – 1 условная штука.

1.6. Стоимость закупаемой продукции (размер НМЦ): 203 527 000 (Двести три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.

1.7. Лицо, ответственное за определение окончательной стоимости договора: начальник отдела по закупкам Никулин Н.В.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. генерального директора
Первый заместитель
генерального директора –
главный инженер
(на основании приказа от
15.08.2022 № 098/205-П)

Подписан простой электронной подписью
--

Е.А. Гурулёв

Никулин Николай Васильевич
(3022) 212515, доб. 342